Le logis Quaregnonnais en mouvement: projets en cours et à venir.

Dossier	Description	Lot	Type de travaux		Désignation auteur de projet		BMC/CSC				RMC					Date début des travaux		En cours	Durée estimée	Fin des travaux	
					Date	Entreprise	Date appro. CA	Date appro. SWL	Date publication	# jours depuis désignation	# jours depuis BMC	Date de soumission	Date appro. CA	date envoi swl	Date appro. SWL	Prévue	Effective		JC	Prévue	Effective
123712	Construction de 10 logements neufs rue Jean Menin	1	Logements			AXIHOME	12/05/2021		19/05/2021	N.A.	127	28/06/2021	23/09/2021	24/09/2021		juil-22	(*)		245		
		2	Voiries			AXIHOME	23/09/2021		24/09/2021	N.A.	87	29/10/2021	20/12/2021	21/12/2021			(*)		100		
124207	Construction de 2 logements de transit rue de Pâturage	1	Logements			Archi Vision	29/05/2020		30/05/2020	N.A.	109	07/07/2020	16/09/2020	17/09/2020		25/06/2021	25/06/2021		150	22/11/2021	18/03/2022
		2	Abords			Archi Vision	29/05/2020		30/05/2020	N.A.	109	07/07/2020	16/09/2020	17/09/2020		25/06/2021	25/06/2021		70	03/09/2021	16/12/2021
124882	Rénovation de 61 logements rue Plat-Ré, Cité des Cascades, rue des Mineurs, rue A.Mouzin et rue A.Brenez	1	Remise en conformité de 61 logements		11/02/2020	PLAN 7	11/02/2021		12/05/2021	456	105	22/06/2021	25/08/2021	26/08/2021		13/12/2021	13/12/2021		252	22/08/2022	
		2	Rénovation énergétique de 53 toitures		11/02/2020	PLAN 7	11/02/2021		11/02/2021	366	90	30/03/2021	12/05/2021	13/05/2021		23/08/2021	23/08/2021		378	05/09/2022	
		3	Rénovation énergétique de 41 façades		12/11/2020	PLAN 7	23/09/2021		24/09/2021	316	88	28/10/2021	20/12/2021	21/12/2021		13/05/2022	07/06/2022		204	03/12/2022	
		4	Chauffage central dans 61 logements		N.A.	Service technique LQ	17/02/2022		18/02/2022	N.A.	62	14/03/2022	21/04/2022	22/04/2022		juin-22			63		
124883	Rénovation de 57 logements rue de la liberté et rue E.Doyen,	1	Remise en conformité de 57 logements		11/02/2020	R +	12/05/2021		12/05/2021	456	105	23/06/2021	25/08/2021	26/08/2021		05/01/2022	05/01/2022		240 JC	02/09/2022	
		2	Rénovation énergétique de 57 toitures		12/05/2021	R +	20/12/2021		21/12/2021	223	58	02/02/2022	17/02/2022	18/02/2022		22/06/2022	01/08/2022		125	25/10/2022	
124256	Construction de 16 logements rue J. Destrée, 352	1	Gros oeuvre		11/01/2022	SM LAMARCHE/LEMAIRE										Trimestre II 2024					
		2	Techniques spéciales		11/01/2022	SM LAMARCHE/LEMAIRE															
		3	Abords		11/01/2022	SM LAMARCHE/LEMAIRE															
2021/009	Rénovation et amélioration énergétique des 24 "maisons solaires" avenue du Travail	1	Remplacement fenêtres de toit		N.A.	Service technique LQ	08/07/2021		08/07/2021	N.A.	48	29/07/2021	25/08/2021	N.A.	N.A.		04/11/21		55 JO	10/02/2022	13/01/2022
2021/017		2	Remplacement chaudières collectives par des chaudières individuelles		N.A.	Service technique LQ	08/07/2021		08/07/2021	N.A.	48	10/08/2021	25/08/2021	N.A.	N.A.		17/01/2022		50 JC	08/03/2022	01/03/2022
125497	Plan d'embellissement des plaines "Bequet, Leuba, Menin'	1	Végétation - espaces verts - Mobilier urbain		N.A.	Service technique LQ	11/02/2021		08/07/2021	N.A.	77	23/08/2021	23/09/2021	24/09/2021	21/01/2022	18/03/2022	30/08/2022		100 JC	08/12/2022	
		2	Boite au lettre		N.A.	Service technique LQ	11/02/2021		08/07/2021	N.A.	77		23/09/2021	24/09/2021	21/01/2022				FOURNITURE		
125264	Rénovation de 196 logements rue H.Béquet, rue E.Leuba, Rue J.Menin	1	Mise en conformité		27/04/2021	ADEM															
		2	Amélioration énergétique		27/04/2021	ADEM										Trimestre I 2023					
		3	Parachèvements		27/04/2021	ADEM															
	Rénovation de 12 appartements rue de la Liberté	1	Mise en conformité																		
		2	Amélioration énergétique													Trimestre I 2025					
		3	Parachèvements																		
	Plan d'invetissement hors programme	1	5 Logements Sablonnière : Menuiseries extérieures			PLAN 7	21/04/2022		22/04/2022												
		2	5 logements Sablonnière : Maintien en état locatif																		
		3	24 logements solaires : Menuiseries extérieures			Service technique LQ	12/05/2022		13/05/2022												
		4	24 logements solaires : maintien en état locatif																		
		5	33 logements Travail : maintien en état locatif																		
		6	63 logements Astrid: maintien en état locatif																		
		7	33 logements Travail : remplacement des toitures																		
		8	63 logements Astrid : remplacement des toitures																		
		9	Remiose en état locatif logements inoccupés (catégorie 1)			Service technique LQ															